



04.02.2022

## **Sieć gazowa w Żywcu - aktualizacja**

Polska Spółka Gazownictwa, sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze przekazała zaktualizowane informacje na temat inwestycji na terenie Żywca:

- UP/00251036/Gazyfikacja/Żywiec/Sporysz - obejmuje rozbudowę około 1 590 mb sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicach Kopernika, Skargi, Dzidka, Żwirowa. Działający na zlecenie Spółki Projektant Maciej Kłak Usługi Inżynierskie napotkał problemy związane z terminowym opracowaniem dokumentacji projektowej wobec powyższego zawarto aneks do umowy skutkujący zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej z dnia 31.08.2021 na dzień 28.03.2022.

### **AKTUALIZACJA:**

Przewidywany termin zakończenia projektu wydłużony o 2 miesiące, na dzień dzisiejszy nie ma to wpływu na termin zakończenia inwestycji.

- UP/00251469/Żywiec/Sporysz/Wodna - protokół techniczny podpisany w dniu 23.11.2021, a nagazowanie sieci nastąpiło w dniu 06.12.2021. Wykonawcy pozostało tylko odtworzenie nawierzchni które zrealizuje jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.
- UP/00251086/Żywiec/Sporysz/Kilińskiego/Reja - protokół techniczny podpisany w dniu 27.10.2021, a nagazowanie sieci nastąpiło w dniu 16.11.2021. Wykonawcy pozostało tylko odtworzenie nawierzchni które zrealizuje jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.
- UP/00251124/Żywiec/Sporysz/Spacerowa/Grobla - obejmuje rozbudowę około 3 820 mb sieci

gazowej wraz z przyłączami w ulicy Spacerowa, Partyzantów, Brzozowa, Grobla.

#### AKTUALIZACJA:

Pozwolenia wodnoprawne zostały wydane i oczekują na uprawomocnienie, następnie koniecznym będzie wystąpienie do Wód Polskich o umowy. Starostwo w Żywcu nie uregulowało swoich działań, Projektant oczekuje na decyzję w sprawie prawa do dysponowania od Skarbu Państwa. Powyższe powoduje konieczność ponownego wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.09.2022r.

Tym samym konieczne jest wystąpienie do Klientów z wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy do dnia 30.09.2023 (tak aby możliwie było korzystanie z gazu już na zimę 2023).

- UP/00251068/Żywiec/Sporysz/Kopernika/Reymonta/Wyspiańskiego obejmuje rozbudowę około 3 280 mb sieci gazowej wraz z przyłączami w ulicy Kopernika, Dzidka, os. Kopernika, os. Reymonta, Wyspiańskiego.

#### AKTUALIZACJA:

Podzielono zadanie na dwa etapy, na dzień dzisiejszy termin uzyskania dokumentacji projektowych to 04.01.2023r. dla obydwu etapów:

##### Etap 1

W trakcie ustaleń

##### Etap 2

Projektowana trasa sieci gazowej została uzgodniona przez PSG Sp. z o.o., Projektant posiada komplet wypisów z ewidencji gruntów oraz uzgodnienie lokalizacji sieci w pasie dróg gminnych wraz z prawem dysponowania nieruchomościami gminnymi na cele budowlane (ok. 40% trasy). Pozostała część trasy (w pasie drogi wojewódzkiej nr 945) jest od ponad półtora roku uzgadniana z ZDW Katowice. Złożono trzecie odwołanie od decyzji w toku tego postępowania, w chwili obecnej oczekujemy na decyzję SKO Katowice.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ZDW Katowice najprawdopodobniej niezbędne będzie:

- uzyskanie zmiany decyzji o zezwoleniu na lokalizację sieci w pasie dróg gminnych w związku z wymaganiami ZDW,
- uzyskanie odstępstwa od lokalizacji sieci w sąsiedztwie linii kolejowych w pasie drogi wojewódzkiej,
- uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew w pasie drogi wojewódzkiej,
- wykonanie badań geologicznych po ustaleniu ostatecznej trasy sieci gazowej w związku z zapisami w decyzji ZDW Katowice,
- uzgodnienie lokalizacji sieci na naradzie koordynacyjnej w starostwie powiatowym,
- uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami prywatnymi jeśli decyzja ZDW nakaże większe odsunięcia od krawędzi jezdni niż przedstawione w obecnym projekcie,

Po ww. uzgodnieniach, zostanie złożony wniosek o uzgodnienie projektu przez PSG, następnie wniosek o pozwolenie na budowę. Oczekiwanie na uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu – element niezależny od pozwolenia na budowę, obwarowany szczególnymi wymaganiami ze względu na konieczność ingerencji w organizację ruchu na drodze wojewódzkiej i związane uzgodnienia.

- UP/00267122/Gazyfikacja/Żywiec/Sporysz - obejmuje rozbudowę około 8 426 mb gazociągu (bez przyłączy). Działający na zlecenie Spółki Projektant Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe napotkał liczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wobec powyższego podzielono inwestycję na dwa etapy. I etap obejmuje 5 498 mb gazociągu i opracowanie dokumentacji dla tego etapu planowanego jest na dzień 30.01.2022r., z kolei II etap obejmuje 2 966 mb i opracowanie dokumentacji planowane jest na dzień 30.06.2022r. Zakończenie inwestycji odpowiednio I etap – IV kwartał 2023r., II etap - II kwartał 2024

#### AKTUALIZACJA:

Etap 1 – aneksowano termin opracowania dokumentacji – 30.06.2022

Projekt został zweryfikowany w ZMS PSG OZG Zabrze, wskazano drobne uchybienia techniczne. Projekt poprawiono i w dniu 26.01.2022 przekazany do PSG celem ponownego uzgodnienia.

Po pozytywnym uzgodnieniu przez PSG zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Oczekiwanie także na uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.

Etap 2 – aneksowano termin opracowania dokumentacji – 31.12.2022

W posiadaniu: uzgodnienie trasy sieci z PSG Sp. z o.o., wypisy z rejestru gruntów oraz decyzję zezwalającą na lokalizację sieci w pasie drogi powiatowej (ok. 50% trasy).



Oczekiwanie na uzgodnienie projektu lokalizacji sieci w pasach dróg gminnych, prawo dysponowania w zakresie dróg gminnych. Dalszym etapem będzie uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, uzgodnienie projektu przez PSG i finalnie złożenie projektu z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Oczekiwanie także na uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu – element niezależny od pozwolenia na budowę – sporządzenie projektu będzie możliwe po pozytywnym uzgodnieniu przez zarządcę dróg gminnych miasta Żywiec.

- UP/00334427/Gazyfikacja/Żywiec/osada Oczków - realizowana jest przez firmę Maciej Kłak Usługi Inżynierskie i obejmuje około 5 360 mb gazociągu (bez przyłączy). Projektant poinformował o licznych problemach w uzyskaniu zgód i wnioskuje o zmianę terminu z 19.06.2022 na 30.06.2023r. Tym samym termin zakończenia inwestycji ulegnie zmianie, na dzień dzisiejszy planowane zakończenie do IV kwartał 2024

#### AKTUALIZACJA:

Z uwagi na problemy w trakcie projektowania (w załączeniu raport z postępu prac z dnia 10.01.2022r. oraz opinia RODZ w sprawie zmiany terminu) aneksowano termin uzyskania decyzji/zgłoszenia do dnia 30.06.2023r. Na dzień dzisiejszy planowane zakończenie IV kwartał 2024 / I kwartał 2025

- UP/00230455/Gazyfikacja/Jeleśnia/Świnna/Koszarawa

Etap I- rozbudowa sieci gazowej w ulicy Habdasówka, na etapie realizacji robót budowlano-montażowych

Etap II i III - nie dotyczy Żywca

#### AKTUALIZACJA:

Etap I – protokół techniczny podpisany w dniu 28.01.2022. Złożenie dokumentów do WINB i PINB pierwszy tydzień lutego. Maksymalnie do 21.02.2022 powinniśmy otrzymać zawiadomienie o braku sprzeciwu z nadzorów.

